

Stadt Braunschweig

Stellungnahme der Verwaltung

		Fachbereich/Referat	Nummer
		Dez. VII	8300/11
zur Anfrage Nr. 1546/11 d. Frau/Herrn/Fraktion CDU - Fraktion vom 15. Jun. 2011		Datum	21.06.2011
		Genehmigung	
Überschrift Modernisierung Eintracht-Stadion		Dezernenten Dez. VII	
Verteiler	Sitzungstermin		
Rat	28. Jun. 2011		

Zu der Frage der CDU-Fraktion bezüglich des aktuellen Sachstands bzw. des Zeitplans zur Modernisierung des Eintracht-Stadions nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Nach Durchführung des Bürgerentscheids vom 06.02.2011 gefolgt von der Ratsentscheidung am 22.02.2011 zum Ausbau bzw. zur Modernisierung der Westtribüne des Eintracht-Stadions sind seitens der Verwaltung umgehend die Aufträge zur Projektleitung an die Stadthalle Braunschweig Betriebs GmbH erteilt worden.

Die Stadthalle Braunschweig Betriebs GmbH hat zusammen mit dem ausführenden Architekturbüro Schulitz und Partner unmittelbar anschließend die Arbeit zur Überplanung des vorliegenden Wettbewerbsentwurfs aufgenommen.

Zusammen mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Vergabestelle der Stadt Braunschweig sind zwischenzeitlich alle notwendigen Aufträge zur Fachplanung (TGA = technische Gebäudeausrüstung, Projektsteuerung, Statik, Freianlagen, Arbeitssicherheit, Vermessung, Bodengutachter usw.) ausgeschrieben und vergeben worden. Zusammen mit dem Hauptnutzer Eintracht ist die Entwurfsplanung final abgestimmt worden.

Derzeit überarbeiten alle Fachplaner die Entwurfsplanung bzw. passen zusammen mit dem Projektsteuerer Assmann Beraten + Planen die Kostenberechnung an.

Die Entwurfsplanung der Architekten wird in KW 26 übergeben. Nachfolgend werden zum 01.07.2011 die Bauantragsunterlagen zusammengestellt und eingereicht.

Die Ausschreibung für die Abbruchmaßnahmen ist erstellt und veröffentlicht. In Abhängigkeit zum Bearbeitungsstand der Statik werden nachfolgend die Rohbauarbeiten ebenfalls kurzfristig ausgeschrieben.

Ende August beginnt die Maßnahme mit dem Umzug der Nutzer, um Baufreiheit zu erlangen und begleitenden Baumaßnahmen. Die Geschäftsstelle der Eintracht wird provisorisch in den Räumen der Osttribüne bzw. teilweise in Containern untergebracht. Die technischen Einrichtungen (Tonanlage, Videoüberwachung der Polizei, Regie, Videowände usw.) müssen ebenfalls für die Zeit des Umbaus in der Osttribüne untergebracht werden.

Die Abbrucharbeiten beginnen Mitte Oktober 2011, die Rohbauarbeiten im November dieses Jahres.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist bis Juni 2013 geplant, dem steht aus heutiger Sicht nichts entgegen.

I. V.
gez.

Stegemann

Es gilt das gesprochene Wort.